

ZAŁĄCZNIK NR 3

Minimalny zakres testów i pomiarów po montażu instalacji OZE (do odbioru robót przez Grantobiorcę)

Zakres dla kolektorów słonecznych

Po wykonaniu montażu kolektorów słonecznych należy przeprowadzić testy końcowe oraz uruchomienie instalacji. W ramach przeprowadzonych testów oraz kontroli instalacji należy wykonać wymienione poniżej czynności:

1. badanie szczelności instalacji;
2. badanie odbiorcze odpowietrzania instalacji;
3. badanie odbiorcze elementów zabezpieczających instalację;
4. badanie odbiorcze urządzeń elektrycznych, pomp obiegowych i układu automatyki;
5. badanie odbiorcze szczelności wykonania instalacji;
6. sprawdzenie poprawności montażu i podłączenia do istniejącej instalacji c.w.u.

Przeprowadzone testy i pierwsze uruchomienie muszą zakończyć się sporządzeniem protokołu zawierającego spis wykonanych czynności i potwierdzenie poprawności działania instalacji.